

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年09月15日

計画の名称	大垣市における循環のみちの実現（重点計画）												
計画の期間	平成30年度～平成31年度（2年間）										重点配分対象の該当	○	
交付対象	大垣市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,038	A	1,038	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H31末)
1	下水道処理人口普及率を88.0%（H30）から89.0%（H31）に増加させる。 下水道処理人口普及率（広義の公共） 下水道を利用できる人口（人）/総人口（人）	88%	89%	89%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	大垣市	直接	大垣市	管渠(汚水)	新設	綾野地区整備(未普及解消)	150~200mm L=1.4km	大垣市						0	-	
	A07-002	下水道	一般	大垣市	直接	大垣市	管渠(汚水)	新設	53号幹線(未普及解消)	250~300mm L=0.5km	大垣市							89	-
	A07-003	下水道	一般	大垣市	直接	大垣市	管渠(汚水)	新設	池尻地区整備(未普及解消)	150~200mm L=9.0km	大垣市							209	-
	A07-004	下水道	一般	大垣市	直接	大垣市	管渠(汚水)	新設	赤花地区整備(未普及解消)	150~200mm L=4.3km	大垣市							147	-
	A07-005	下水道	一般	大垣市	直接	大垣市	管渠(汚水)	新設	新開地区整備(未普及解消)	150~200mm L=2.0km	大垣市							0	-
	A07-006	下水道	一般	大垣市	直接	大垣市	管渠(汚水)	新設	平地区整備(未普及解消)	150~200mm L=1.0km	大垣市							0	-

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H30	H31	R02	R03	R04				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-007	下水道	一般	大垣市	直接	大垣市	管渠(汚水)	新設	釜笛地区整備(未普及解消)	150~200mm L=3.0km	大垣市						271	-		
	A07-008	下水道	一般	大垣市	直接	大垣市	管渠(汚水)	新設	荒川地区整備(未普及解消)	150~200mm L=2.0km	大垣市							238	-	
	A07-009	下水道	一般	大垣市	直接	大垣市	管渠(汚水)	新設	其他地区整備(未普及解消)	150~200mm L=1.0km	大垣市							74	-	
	A07-010	下水道	一般	大垣市	直接	大垣市	管渠(汚水)	新設	墨俣地区整備(未普及解消)	150mm L=1.0km	大垣市							0	-	
	A07-011	下水道	一般	大垣市	直接	大垣市	-	-	効率的な事業実施のための検討	検討資料作成 一式	大垣市							10	-	
		小計																	1,038	
	合計																		1,038	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 大垣市水道部下水道課にて評価を実施	事後評価の実施時期 令和2年9月
	公表の方法 大垣市公式ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	大垣処理区において、汚水管渠整備を実施したことにより、生活環境の改善と公共用水域の水質保全に寄与することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
公共下水道事業は令和2年度より公営企業会計に移行するため、今後の未普及解消にあたっては、引き続き住民に下水道利用の意向確認を行ったうえで、接続時期や1戸あたり整備延長など一定の条件を満たした家屋のみについて汚水管渠整備を行うことにより、採算性も考慮したより効率的な整備を進める。	

