

都市再生整備計画 フォローアップ報告書
大垣市昼飯地区

平成29年6月

岐阜県大垣市

1. 数値目標の達成状況の確認(確定値)

様式4-① 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	目標達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
指標1	「危機管理・防災」に関する満足度	ポイント	65.7	75.0	76.4	確定 見込み ●	○	あり なし	80.5	H29年5月	○	-	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	事後評価の評価値よりもさらに上昇しており、屋敷東遊水池の整備などの取り組みが評価されたと考える。
指標2	「子育て支援」に関する満足度	ポイント	85.7	90.0	81.7	確定 見込み ●	×	あり なし ●	89.2	H29年5月	△	-	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	目標値には及ばなかったものの、従前値より改善しており、一定の評価は得られたものとする。
指標3	公園利用件数	件/年	20	30	26	確定 見込み ●	△	あり ● なし	31	H29年4月	○	-	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	屋敷東公園が、H29年1月の開園直後から多くの人々に利用され、目標達成に寄与した。
指標4						確定 見込み		あり なし		H 年 月			<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	
指標5						確定 見込み		あり なし		H 年 月			<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-①から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

様式4-② その他の数値指標の確定

指標	単位	従前値	目標値	事後評価				フォローアップによる確定値	計測時期	フォローアップ時点での達成度	確定値が評価値と比較して大きな差異がある場合や改善が見られない場合等		総合所見	
				評価値	見込み・確定の別	達成度	1年以内の達成見込み				理由	改善策の方向性		
その他の数値指標1	「公園・緑地」に関する満足度	ポイント	80.5	/	82.2	確定 見込み ●	/	/	77.8	H29年5月	/	不満・やや不満と答えた人の過半数が60歳代であり、この年代への訴求が十分ではなかった。	<input checked="" type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	今後も、事後評価シートに改善策として記載した「多様な世代・ニーズに対応した公園整備」を着実に推進し、幅広い年代から高い評価を得られる公園整備を目指す。
その他の数値指標2	地区センター利用件数	件/年	1,803	/	2,134	確定 見込み ●	/	/	2,379	H29年4月	/	-	<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	地区センターの利用は一貫して増えており、地域コミュニティの活性化に寄与している。
その他の数値指標3						確定 見込み		/		H 年 月	/		<input type="checkbox"/> 改善策はそのまま <input type="checkbox"/> 改善策に補強が必要 <input type="checkbox"/> 新たに改善策をたてる	

事後評価シート 様式2-1及び添付様式2-②から転記 ※全ての指標について記入

※フォローアップの必要のある指標について記入

※全ての指標について記入

2. 今後のまちづくり方策の検証

様式4-③ 「今後のまちづくり方策」の進捗状況

事後評価シート 添付様式5-③に記載した 今後のまちづくり方策(事項)		実施した具体的な内容	実施した結果	今後の課題 その他特記事項
・成果を持続させるために 行う方策	多様な世代に対応した公園利用と良好な地域コミュニティ	子供向けの遊具から高齢者向けの健康増進器具まで、多様な世代に対応した設備を設置したほか、多機能トイレや多目的に使える広場など、様々なニーズに配慮した公園整備を行なった。	保育園、小中学校の遠足・校外学習や老人クラブの活動などを目的とした公園利用が増えており、多様な世代の人々の活動・交流の場として利用されている。	今後も多様な世代・ニーズに対応した公園整備を推進し、成果の持続・向上を目指す。
改善策 ・まちづくりの目標を達成するための改善策 ・残された課題・新たな課題への対応策 ・その他 必要な改善策	家族のふれあい・子育ての場としての公園の活用	本計画で立ち上げた公園プレーパーク事業を、計画終了後も継続的に実施している。	市内各地の都市公園で「出張プレーパーク」として実施し、事業の全市的な浸透を図っているところである。	—
	防災・減災拠点としての公園の認知度向上	平成29年度中に市内に整備する公園に災害時用マンホールトイレを設置予定である。	現在整備中(H29年度中に完成予定)	整備した防災機能のPRと、災害時に迅速に活用できる体制の整備。

事後評価シート 添付様式5-③から転記

様式4-④ フォローアップにより新たに追加が考えられる今後のまちづくり方策

追加が考えられる今後のまちづくり方策	具体的内容	実施時期	実施にあたっての課題 その他特記事項
—	—	—	—